

兰州汇丰石化有限公司芳烃车间危废暂存库项目

竣工环境保护验收意见

2026年8月9日，兰州汇丰石化有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行自主验收，验收组由工程建设单位（兰州汇丰石化有限公司）、验收监测报告编制单位（甘肃碧康环保技术有限公司）、并特邀3名专家（名单附后）共5人组成。

验收组对本项目“三同时”执行情况进行了核查，查阅了相关技术文件，听取了建设单位对本项目建设情况和验收监测报告表的汇报，经认真讨论分析，形成了验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

技改前后危废贮存库地点、占地面积、贮存量不变。危废贮存库位于兰州汇丰石化有限公司厂区内，占地面积30.67m²，最大暂存量为50t。

本次对现有危废贮存库进行技术改造，包括对库房内部进行分区、增加液体泄漏堵截设施设置、更新危险废物贮存设施及分区标志等。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于2026年3月20日取得了兰州市生态环境局关于对《兰州汇丰石化有限公司芳烃车间危废暂存库项目环境影响报告表的批复》，兰环审[2026]42号。我公司于2026年4月开始对现有危废贮存库进行改造建设，公司已取得排污许可证，最新证书有限期限为2023年11月26日-2028年11月25日。本项目于2026年6月完成建设并进行调试，2026年6月进行该项目的竣工环保验收工作。

（三）投资情况

验收期间，项目实际总投资为 15 万元，其中环保投资为 15 万元；占总投资的 100%。

（四）验收范围

本次对现有危废贮存库技术改造项目进行验收，主要包括对库房内部进行分区、增加液体泄漏堵截设施设置、更新危险废物贮存设施及分区标志等，与环评阶段一致。

（五）验收工况

工程调试运行期间主体工艺运行正常，环保设施稳定运行，符合竣工环境保护验收条件。

二、工程变动情况

根据本次验收工作中实际调查情况，本项目性质、建设地点、规模、生产工艺均与环评完全一致。环境保护措施中固废、废气、噪声等治理措施与环评一致，本项目不存在重大变动，直接进入竣工环保验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目危废进入本项目贮存过程始终保持密封状态，不需打开、更换包装或拼装，正常工况下，各类危险废物在收集、贮存过程中无粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体产生，企业做好日常通风管理。危废贮存库配套有一个活性炭吸附罐用于吸收废机油泄漏时产生的非甲烷总烃。

（二）噪声

主要产噪设备为排风扇等，位于危废贮存库内，通过库房隔声和距离衰减满足标准要求。

（三）固体废物

本项目改造后不新增固体废物，危险废物暂存库占地 30.67m²，暂存库中危

废定期委托有资质单位处置。更新危险废物贮存设施及分区标志。

（四）废水处理

项目不新增劳动定员，无生活污水；本项目仅涉及危险废物暂存，无生产废水产生。

（四）污染物排放总量

本项目无总量控制指标。

（五）其他环境保护措施

1、排污许可落实情况。

本项目无需申请排污许可证，兰州汇丰石化有限公司已申请固定污染源排污许可证。

四、环境保护设施调试效果

1. 废气

验收监测期间项目无组织废气非甲烷总烃厂界外浓度最大值均小于 $4\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及修改单；厂区内危废贮存库外非甲烷总烃任平均值最大为 $0.64\text{mg}/\text{m}^3$ ，小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中 1h 平均浓度限值 $6\text{mg}/\text{m}^3$ 。满足验收要求。

2. 厂界噪声

验收监测期间项目昼间噪声监测结果最大值为 60.2dB(A)、夜间噪声最大值为 53.8dB(A)，监测结果均符合噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类声功能区标准限值昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A) 要求。

3. 固体废物

经调查各危险废物分区暂存，最终交有资质单位处置。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目环保手续齐全，环保设施及措施按要求落实，符合“三同

时”要求。项目建设过程中未发生重大变动；实际监测结果表明废气、噪声均能达标，固体废物均得到合理处置，符合通过环保竣工验收条件。验收工作组同意通过建设项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一）建设单位需进一步完善的要求


- 1、完善的环境保护管理机构及环境保护管理制度。
- 2、建立固体废物台账管理制度，企业规章制度成册、上墙。

（二）验收监测报告表需进一步完善内容

七、验收人员信息

验收人员信息详见附表。

验收组组长：

验收组成员：   

兰 州 汇 丰 石 化 有 限 公 司
2026 年 8 月 9 日

兰州汇丰石化有限公司芳烃车间危废暂存库项目

竣工环境保护验收参会人员签到表

姓名		工作单位	职务/职称	联系电话	签字
组长	董斌	兰州汇丰石化有限公司	部长	13919343598	董斌
专家	姚桂蓉	甘肃省生态环境工程评估中心	高工	18993163395	姚桂蓉
	赵珊	甘肃省生态环境工程评估中心	高工	18793100146	赵珊
	李崇源	甘肃省生态环境科学研究院	高工	15693828979	李崇源
组员	张瑞忠	甘肃碧康环保技术有限公司	工程师	13919172171	张瑞忠